

COMUNE DI POGGIO RENATICO
PROVINCIA DI FERRARA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
ANNO 2015

4^ AREA: LAVORI PUBBLICI

Responsabile: Geom. Emanuele Bianconi
Elenco Progetti / Obiettivi 2015

RISULTATI:

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE IMPIEGATE NEL PROGETTO/OBIETTIVO			
PROFILO PROFESSIONALE	COGNOME/NOME	CATEGORIA	UNITA'
ISTRUTTORE DIRETTIVO RESPONSABILE DI AREA	BIANCONI EMANUELE	D	1
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	BISI VALERIA	B	1
ISTRUTTORE TECNICO (SOMMINISTRAZIONE LAVORO CAUSA SISMA)	GOZZI BARBARA / CARDILLO ETTORE	C	1
GEOMETRA (SOMMINISTRAZIONE LAVORO CAUSA SISMA)	MERLI MIRKO	C	1
ELETTICISTA	MORELLI FABRIZO	B	1
ELETTICISTA	MARCHESINI MAURIZIO (fino al 31 Maggio)	B	1
CONDUTTORE MACCHINE OPERATIRICI COMPLESSE	TOSO CRISTIAN	B	1
GIARDINIERE	VECCHIETTI ATHOS (fino al 30 Novembre)	B	1
MASTRO MURATORE/FALEGNAME	BARONI GIUSEPPE	B	1

N.	PROGETTO/ OBIETTIVO	DESCRIZIONE E FASI ANALISI DEI RISULTATI RAGGIUNTI	VALORE INDICATORE	PUNTI	REALIZZAZIONE SI/NO	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE
1	<p>Lavori di ripristino edificio "Ex spazio bambino" di Madonna Boschi danneggiato dal sisma 2012. Indizione gara d'appalto e esecuzione lavori.</p> <p>Indicatore di risultato Entro la fine di febbraio aggiudicare definitivamente i lavori alla ditta appaltatrice. Entro la fine di Agosto ultimare i lavori con il verbale di ultimazione.</p>	<p>Con determinazione del Responsabile Settore LL.PP. n°23 del 27.02.2015 sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta E.T. Costruzioni di San Martino (FE) i lavori di ripristino con miglioramento sismico dell'edificio della scuola materna 'Spazio Bambino' – ex scuola elementare di Madonna Boschi, frazione di Poggio Renatico, danneggiata dal Sisma 2012.</p> <p>La ditta ha ultimato il 95% dei lavori la prima settimana di Agosto 2015. I lavori sono stati sospesi in quanto si è verificata la necessità di eseguire una variante in corso d'opera per la realizzazione di una scala esterna prevista in progetto da sostituire con un elevatore per questioni di spazio.</p>	Entro la fine di Agosto	20	SI	100%
Osservazioni						
2	<p>Incaricare i professionisti per la progettazione relativa all'intervento di riparazione e miglioramento strutturale post-sisma del Castello Lambertini di Poggio Renatico danneggiato a seguito del sisma del maggio 2012</p>	<p>Con determinazioni n.63 e n.64 del 24.06.2015 e n.67 e n.69 del 25.06.2015 del Responsabile Settore LL.PP. sono stati aggiudicati definitivamente gli incarichi professionali per la progettazione architettonica, strutturale, impiantistica e di sicurezza.</p>	Entro la fine di Giugno	15	SI	100%

	Indicatore di risultato Entro la fine di giugno aggiudicare definitivamente gli incarichi professionali per la progettazione architettonica, strutturale, impiantistica e di sicurezza.					
Osservazioni						
3	Incaricare i professionisti per la progettazione relativa all'intervento di ripristino dell'edificio della scuola elementare 'G.B. Bentivoglio' di Poggio Renatico danneggiato a seguito del sisma del maggio 2012 Indicatore di risultato Entro la fine di giugno aggiudicare definitivamente gli incarichi professionali per la progettazione architettonica, strutturale, impiantistica e di sicurezza.	Con determinazioni n.65 e n.66 del 24.06.2015 e n.68 e n.70 del 25.06.2015 del Responsabile Settore LL.PP. sono stati aggiudicati definitivamente gli incarichi professionali per la progettazione architettonica, strutturale, impiantistica e di sicurezza.	Entro la fine di Giugno	15	SI	100%
Osservazioni						

4	<p>Lavori di adeguamento normativa antincendio nella Scuola Media, Materna e Palestra di Poggio Renatico in via S. d'Acquisto e nella Scuola Elementare di Gallo</p> <p>Indicatore di risultato Entro la fine dell'anno eseguire tutti i lavori.</p>	<p>Sono stati eseguiti in entrambe le scuole una parte dei lavori durante l'estate. La restante parte dei lavori non si è potuta eseguire in quanto a metà settembre è iniziata l'attività scolastica e quindi per problemi inerenti la sicurezza non è stato possibile lavorare, pertanto sono stati rimandati all'estate 2016. Il progetto è stato parzialmente realizzato.</p>	Entro la fine dell'anno	5	SI	70%
Osservazioni						
5	<p>Operazioni di esumazione ordinaria di salme sepolte nei Cimiteri di Poggio Renatico – capoluogo e Gallo – frazione;</p> <p>Indicatore di risultato Entro la fine di Giugno aver eseguito tutte le operazioni</p>	<p>Le operazioni di esumazione ordinaria di n°38 salme nel cimitero di Poggio Renatico sono ultimate il 28.05.2015, mentre le operazioni di esumazione ordinaria di n°8 salme nel cimitero di Gallo sono ultimate il 08.06.2015</p>	Entro la fine di Giugno	7	SI	100%
Osservazioni						

6	<p>Trasmissione ai fini della implementazione del sito internet dell'ente, di atti amministrativi e informazioni fondamentali per i cittadini connessi alla trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/2013 relativi all'area di appartenenza e monitoraggio tempi procedurali.</p> <p>Indicatore di risultato Massima tempestività e comunque rispetto dei tempi indicati dalle norme di riferimento.</p>	<p>Si è provveduto alla trasmissione tempestiva, al Responsabile della Trasparenza del comune, degli atti che ai sensi del D.Lgs 33/2013 debbono alimentare la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale nonché le altre sezioni del sito interessate alla pubblicazione degli atti amministrativi di pertinenza dell'area.</p>	Entro la fine di Ottobre	3	SI	100%
Osservazioni						